

# Indreguleringsrapport for

Navn \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnr./by \_\_\_\_\_

Anlægsadresse \_\_\_\_\_

|                      | Brugsvandsveksler eller unit | Varmtvandsbeholder |
|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Fabrikat:            |                              |                    |
| Type nr./ navn:      |                              |                    |
| Ventil og KVS-værdi: |                              |                    |

|                      | Varmeveksler indirekte anlæg | Blandekreds på varmeanlæg |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Fabrikat:            |                              |                           |
| Type nr./ navn:      |                              |                           |
| Ventil og KVS-værdi: |                              |                           |

|                                                      | Ja | Nej | Bemærkninger |
|------------------------------------------------------|----|-----|--------------|
| Nyt anlæg?                                           |    |     |              |
| Direkte anlæg?                                       |    |     |              |
| Indirekte anlæg?                                     |    |     |              |
| 1-strengs radiatoranlæg?                             |    |     |              |
| 2-strengs radiatoranlæg?                             |    |     |              |
| Gulvvarmeanlæg?                                      |    |     |              |
| Cirkulation brugsvand?                               |    |     |              |
| Brugsvand cirkulationstemperatur og tidsstyret?      |    |     |              |
| Brugsvand cirkulationspumpe indstillet?              |    |     |              |
| Varme cirkulationspumpe indstillet?                  |    |     |              |
| Differenstrykregulatoren indstillet? (i bar)         |    |     |              |
| Vejrkompensering?                                    |    |     |              |
| Vejrkompensering er indstillet og kontrolleret?      |    |     |              |
| Anlægsføler / udeføler kontrolleret for korrekt OHM? |    |     |              |
| Isolering af rør før måler?                          |    |     |              |

|                                     | Bemærkninger |
|-------------------------------------|--------------|
| Opvarmet areal m <sup>2</sup> ?     |              |
| Dimensionerende varmetab KWh?       |              |
| Flow efter indregulering l/h?       |              |
| Brugsvand cirkulationspumpe – type? |              |
| Varme cirkulationspumpe – type?     |              |

|                                                     | Ja | Nej |
|-----------------------------------------------------|----|-----|
| Er måleren plomberet?                               |    |     |
| Er der foretaget trykprøvning?                      |    |     |
| Kunden er instrueret om varmeinstallationens drift? |    |     |
| Kunden har modtaget skriftlig brugervejledning?     |    |     |

#### Erklæring

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kravene i Stege Fjernvarmes Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning er overholdt.

Opmærksomheden henlede specielt på krav i Leveringsbestemmelser om at Fjernvarmevandet skal som minimum afkøles, så gennemsnitsafkølingen over et forbrugs år ikke er mindre end 35 °C og returtemperaturen ikke overstiger 25 °C.

Stege Fjernvarme modtager en kopi af den underskrevne indreguleringsrapport ved syn og trykprøvning og godkender og færdigmelder installationen i henhold til Installationsvejledningen.

Dato \_\_\_\_\_

---

Aut. VVS-installatør  
Underskrift og stempel